



ORD. N° : 13

ANT. :

MAT. : Solicitud de inspección de vivienda.

LAUTARO, 06 de Febrero de 2026

DE: **EDUARDO BUSTOS VALDEBENITO**
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: **SR. JOSE ZUÑIGA LICAN**
HIJUELA 3, COM. JOSE MANUEL LICAN
LAUTARO

En relación a solicitud de inspección de vivienda de vuestra propiedad, ubicada en HIJUELA N°3 COM. JOSE MANUEL LICAN y a visita inspectiva a terreno realizada con fecha 06 de Febrero 2026, adjunto remito a Usted, Informe de Evaluación Estado Vivienda N° 06 del 06 de Febrero de 2026.

Saluda atentamente a Ud.


**EDUARDO BUSTOS VALDEBENITO**
DIRECTOR DE OBRAS

Distribución
- Indicado
- DOM

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME DE EVALUACIÓN ESTADO VIVIENDA

NOMBRE PROPIETARIO	JOSE ROMUALDO ZUÑIGA LICAN
RUT	11.187.743-2
DIRECCIÓN	HIJUELA 3, COM. JOSE MANUEL LICAN
ROL DE AVALÚO	
PERMISO EDIFICACIÓN	
RECEPCIÓN FINAL	
SUP. CON RECEPCIÓN	
FECHA DE VISITA	06.02.2026

INFORME N°
6
FECHA
06.02.2026

REQUISITOS NORMATIVOS		EVALUACIÓN	
EN OBRA GRUESA		SI	NO
FUNDACIONES	CUMPLE CON FUNDACIONES EN CONDICIONES NORMALES		X
	CUMPLE CON N.P.T. DE 0,20 MTS. SOBRE TERRENO ADYACENTE EN PUNTO MAS DESFAVORABLE	X	
ENVIGADO DE PISO	CUMPLE CON ENVIGADO DE PISO CON CONDICIONES ESTRUCTURALES MÍNIMAS		X
	CUMPLE CON FUNDACIONES TIPO APOYOS O PILOTES (MADERA O HORMIGÓN)		
	CON CONDICIONES NORMALES		X
PAVIMENTOS EN MADERA	CUMPLE CON NIVELES ÓPTIMOS DE HORIZONTALIDAD		X
	CUMPLE CON UNIFORMIDAD DE ENTABLADO DE PISO, CARENTE DE SEPARACIONES ENTRE PIEZAS		X
RADIER	CUMPLE CON GRADO DE TERMINACIÓN Y DE AFINADO		
	CUMPLE CON NIVELES ÓPTIMOS DE HORIZONTALIDAD, CARENTE DE PENDIENTES O ASENTAMIENTOS		
MUROS	CUMPLE CON APLOMES DE MUROS		X
	CUMPLE CON CALIDAD DE MUROS, SIN AGRIETAMIENTOS	X	
	CUMPLE CON CONDICIÓN DE ESTABILIDAD DE TABIQUERÍA EN MADERA		
ESTRUCTURA DE TECHUMBRE	CUMPLE CON ESTRUCTURA CON CONDICIONES DE NIVELACIÓN, SIN DEFORMACIÓN Y PENDIENTES MINIMAS		X

TERMINACIONES		SI	NO
TERMICO	PRESENTA SOLUCIÓN TÉRMICA EN CUBIERTA		X
	PRESENTA SOLUCIÓN TÉRMICA EN MUROS		X
	PRESENTA SOLUCIÓN TÉRMICA EN PISO VENTILADO		X
PAVIMENTOS	CUMPLE CON REVESTIMIENTO DE PISOS / RADIER AFINADO CON ENDURECEDOR DE SUPERFICIAL		
	CUMPLE CON IMPERMEABILIDAD DE PAVIMENTOS DE BAÑOS Y COCINA		
PUERTAS EXTERIORES	CUMPLE CON ANCHO MÍNIMO DE HOJA DE PUERTA DE ACCESO DE 75 CMS / VANO DE 80 CMS.	X	
	CUMPLE CON ALTURA MÍNIMA DE 2,00 MTS.	X	
PUERTAS	CUMPLE CON ANCHO MÍNIMO DE HOJA EN BAÑO DE 65 CMS/VANO DE 70 CMS/OTROS DE 70 CMS/VANO 75 CMS	X	
	CUMPLE CON ALTURA MÍNIMA DE 2 MTS.	X	
VENTANAS	CUMPLE CON UNA VENTANA POR RECINTO HABITABLE	X	
CUBIERTA	CUMPLE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN CRUZADA EN ALEROS Y FRONTONES / CELOSIAS REJILLAS		X
	PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE PLANCHAS Y COMPONENTES SIN DETERIORO		X
	CUMPLE CON CONDICIONES DE ESTABILIDAD, UNIFORMIDAD Y HORIZONTALIDAD SIN DEFORMACIONES		X
	CUMPLE CON CANALES Y BAJADAS DE A.LL.		X
CIELOS	CUMPLE CON CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y HORIZONTALIDAD SIN DEFORMACIONES		

INSTALACIONES		SI	NO
AGUA POTABLE DOMICILIARIA	CUMPLE CON AGUA POTABLE DOMICILIARIA, RED PÚBLICA O A.P.R.	X	
	CUMPLE CON AGUA POTABLE, SISTEMA PARTICULAR (RESOLUCION SANITARIA)		
ALCANTARILLADO	CUMPLE CON CONEXION RED PUBLICA		
	CUMPLE CON SISTEMA PARTICULAR (RESOLUCION SANITARIA)		X
ELECTRICIDAD	PRESENTA CONEXIÓN A RED PÚBLICA	X	
	PRESENTA ESTADO DE RED EN BUENAS CONDICIONES		X

ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA		SI	NO
VIVIENDA HABITABLE			X

OBSERVACIONES
EDIFICACION CON PRESENCIA DE "TERMITAS"



EDUARDO BUSTOS VALDEBENITO
DIRECTOR DE OBRAS